

EJE: 4. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.				
Referencia	METAS 2010	Priorización	Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de cumplimiento, etc.)	Porcentaje de avance estimado
4.13.1	Impermeabilización de techos del edificio 7A (departamento de administración).	5	Se cumplió la meta	100
4.13.2	Cambiar piso en el edificio 7A (departamento de administración).	11	Se cumplió la meta	100
4.13.3	Rediseño y mejora de las instalaciones eléctricas del edificio 7 A (departamento de administración).	12	Se cumplió la meta	100
4.13.4	Rediseñar, acondicionar y equipar los espacios comunes, andadores, pasillos y jardines del departamento de administración.	13	Se adquirió equipo mobiliario para el área de jardín y se pintaron paredes del área interior del edificio; se adquirió una pantalla para proyectar anuncios y comunicaciones a los alumnos. Falta mejorar y dar mantenimiento al piso y jardineras.	90
4.13.5	Remodelar el área de servicios del edificio 10 H (departamento de economía).	6	Se remodeló el área de servicios de conserjes. Falta adecuar el cubo de servicios de líneas de drenaje y agua potable.	90
4.13.6	Sustituir las bancas de los pasillos del edificio 10 H, y construir un área de descanso en el patio jardín (departamento de economía).	9	Se remodeló el jardín; se adquirieron plantas, cestos para la basura y macetas. No se consideró necesario la sustitución de bancas.	100
4.13.7	Operar el sistema electrónico de apertura de las puertas de aulas del edificio 10 H (departamento de economía).	7	Se cuenta con los recursos económicos y se está en proceso de cotizar el proyecto integral (solamente falta un aula). Se está por adquirir el equipo de cómputo para el control del acceso a las aulas.	60
4.13.8	Remodelar sala de maestro del edificio 10 J (departamento de economía).	8	Se remodeló y se crearon tres oficinas para las coordinaciones de PE de licenciatura	100

EJE: 4. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.				
Referencia	METAS 2010	Priorización	Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de cumplimiento, etc.)	Porcentaje de avance estimado
4.14.1	Construcción de 10 aulas y otras áreas de equipamiento y servicio a la licenciatura en negocios y comercio internacionales (LNCD).	3	Se cuenta con los recursos económicos; ya se licitó y concluyó el proyecto arquitectónico. Se encuentra en la fase de licitación de la obra constructiva del edificio para la LNYCI.	10
4.14.2	Remodelación y mejora de paredes, techos y plafones de las áreas administrativas, cubículos y aulas del edificio 7 A (departamento de administración).	1	meta concluida	100
4.14.3	Remodelación, acondicionamiento y equipamiento del auditorio del departamento de administración.	2	Se pintó y reparó piso y paredes, se tapizaron las butacas y se adquirió equipo lap-top y cañón para proyección. Falta cambiar equipo de refrigeración.	80
4.14.4	Construcción de estacionamiento para el personal académico y administrativo del departamento de administración con acceso controlado.	10	Se han realizado las gestiones pertinentes y se ha facilitado la información que se nos ha requerido pero no se ha realizado el proyecto aún ya que depende de un proyecto institucional más amplio que se llevará a cabo por la Dirección de Infraestructura.	5
4.14.5	Construcción de barda que defina el perímetro del departamento de administración y limite el cruce peatonal, así como evite inundaciones al edificio 7 A.	4	Está en pleno proceso de construcción; se lleva la etapa de cimentación	5
4.14.6	Construcción de accesos y facilidades para personas con capacidades diferentes.	14	Se han realizado las gestiones pertinentes y se ha facilitado la información que se nos ha requerido pero no se ha realizado el proyecto aún ya que depende de un proyecto institucional más amplio que se llevará a cabo por la Dirección de Infraestructura.	5

EJE: 4. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.				
Referencia	METAS 2010	Priorización	Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de cumplimiento, etc.)	Porcentaje de avance estimado
4.15.1	Cubrir el 100% de las instalaciones de los tres departamentos de la DCEA con el sistema de video vigilancia.	15	Con presupuesto operativo de la dirección de la DCEA se adquirieron cinco cámaras para la vigilancia de tres laboratorios de cómputo del Departamento de Contabilidad y dos para el edificio 10 G.	5

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Dirección de Infraestructura brindó un buen apoyo para el logro de las metas que se plantearon para el 2010 por parte del **Departamento de Administración** en cuanto a rediseño, remodelación, impermeabilización, entre otros aspectos que mostraban un edificio ("7 A") muy deteriorado. En cuanto a la barda perimetral que será fundamental para la protección contra inundaciones se estima sea concluida antes del inicio de temporada de lluvias. El principal atraso en cuanto al cumplimiento de metas se ubica en la edificación de las aulas para la licenciatura en negocios y comercio internacionales; se han dificultado las licitaciones del proyecto arquitectónico y de la construcción (etapa en la que se encuentra actualmente -enero de 2011). Se estima, a decir de la Dirección de Infraestructura, que se concluirán las obras para agosto de 2011. En cuanto al sistema de video vigilancia, que fue muy poco el avance, se realizarán las acciones siguientes: a) se continuarán adquiriendo cámaras, en la medida que lo permita el presupuesto operativo; b) acordar con la Dirección de Informática nos brinde acceso de las cámaras que tiene de vigilancia de los edificios 9Q1 y 9Q2.